

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչությունն առաջնորդվելով 2014թ. աշխատանքային ծրագրով, ինչպես նաև ընթացիկ հանձնարարականներով, հաշվետու տարում կատարել է հետևյալ աշխատանքներն ըստ ոլորտների:

Կապիտալ շինարարություն

ՀՀ 2014թ. պետական բյուջեի միջոցներով և այլ ֆինանսական աղբյուրներով մարզում իրականացվել են 17,567 մլրդ. դրամ գումարի աշխատանքներ:

Այդ թվում՝

1. ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին	8,501 մլրդ դրամ
1.1 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ	2,392 մլրդ դրամ
1.2 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության պատվիրատվությամբ	1,113 մլրդ դրամ
1.3 ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության պատվիրատվությամբ	0,638 մլրդ դրամ
1.4 Գերմանական զարգացման բանկի աջակցությամբ	4,350 մլրդ դրամ
2. Այլ ֆինանսական աղբյուրներով՝	9,066 մլրդ դրամ
2.1 <input type="checkbox"/> Հայաստան <input type="checkbox"/> համահայկական հիմնադրամ	0,173 մլրդ դրամ
2.2 Հայաստանի կաթողիկե եկեղեցի	0,170 մլրդ դրամ
2.3 <input type="checkbox"/> Ավստրիական Կարիտաս <input type="checkbox"/>	1,250 մլրդ դրամ
2.4 <input type="checkbox"/> Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ <input type="checkbox"/> միջազգային բարեգործական կազմակերպության Հայաստանյան մասնաճյուղ	0,0067 մլրդ դրամ
2.5 «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպություն	0,0073 մլրդ դրամ
2.6 Համայնքային ներդրումներ՝ Գյումրի քաղաքի փողոցների վերանորոգում	0,250 մլրդ դրամ
2.7 Հայաստանի Սոցիալական Ներդրումների Հիմնադրամ	0,426 մլրդ դրամ

2.8 Այլ ֆինանսական ներդրումներ (ներառյալ մասնավոր ներդրումները) 6,783 մլրդ
դրամ

Մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավմանը մեծապես նպաստեց ՀՀ կառավարության 10.04.2014թ. N 532-Ն որոշմամբ մարզին հատկացված 757,7 մլն. դրամ գումարը:

- Ծրագիր են ընդգրկվել թվով 30 օբյեկտներ (25 համայնքներում):
- Կապիտալ սուբվենցիա համայնքներին (պահուստային ֆոնդ):
(ՀՀ Շիրակի մարզի 9 համայնքներում
իրականացվող աշխատանքների համաֆինանսավորման
և 4 համայնքներում հակակարկտային կայանների
ձեռք բերման նպատակով) 13 համայնք 79 000,0 մլն.
դրամ:
- 21 կրթական օբյեկտների (դպրոցներ) մասնակի վերաներոգում՝
որից 5 օբյեկտի ջեռուցման համակարգի անցկացում 286 000,0 մլն.
դրամ:
- 9 ավտոճանապարհների (փողոցների) հիմնանորոգում 349 360,0 մլն. դրամ:
- Նախագծային աշխատանքներ 43 340,0 մլն.
դրամ:

ՀՀ Նախագահի 2008թ. հուլիսի 30-ի թիվ ՆԿ-128-Ա կարգադրությամբ հաստատված ժամանակացույցով իրականացվող և դեռևս չավարտված աշխատանքները ներառված են 2013-2015 թթ.միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի հայտերում և ներկայացվել են համապատասխան ոլորտային գերատեսչություններին:

Մարզում իրականացված աշխատանքներն ըստ բնագավառների

Բնակարանաշինություն

Երկրաշարժի պատճառած վնասների վերականգնման նպատակով 2014-2017թթ. Սոցիալ տնտեսական զարգացման ծրագրով 2014թ. նախատեսված 1897.5 մլն. դրամի դիմաց ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված 1500.0 մլն. դրամի շրջանակներում Գյումրի քաղաքում մինչև տարեվերջ իրականացվելու է երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած 215 ընտանիքների բնակարանային ապահովում՝ բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրման միջոցով բնակարան ձեռք բերելու համար ֆինանսական աջակցության

տրամադրմամբ: Այս պահի դրությամբ տրամադրվել է թվով 100 բնակարանի գնման վկայագրեր:

Ախուրյան գյուղում ընթացքի մեջ է 108 բնակարաններով թվով 3 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի շինարարությունը:

ՀՀ կառավարության 09.06.2005թ. թիվ 947-Ն որոշմամբ հաստատված Չոհված /մահացած/ կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների /ազատամարտիկների/ կարիքավոր ընտանիքներին բնակարանային հաշվառման վերցնելու և բնակարանային պայմանները բարելավելու նպատակով անհատույց ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու կարգի համաձայն ամփոփվել և համապատասխան գրությամբ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն են ուղարկվել 03.04.2014թ. դրությամբ ՀՀ Շիրակի մարզի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի համայնքների ղեկավարների կողմից ներկայացված զոհված /մահացած/ կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների /ազատամարտիկների/ բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների հերթացուցակները:

ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքների ղեկավարների կողմից 2005-2014թթ հաշվառած զոհված (մահացած) կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների (ազատամարտիկների) բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների հերթացուցակներում ընդգրկված 160 ընտանիքներից 67 անօթևան ընտանիքների բնակարանային գործերը ՀՀ Շիրակի մարզպետի համապատասխան գրությամբ ներկայացվել են ՀՀ պաշտպանության նախարարության ԶՄՊ վարչություն:

Աղետի գոտու վերականգնման համալիր ծրագրի իրականացման շրջանակներում Ամերիկյան Կարմիր խաչի, Հանթսման մարդասիրական բնակարանային շինարարության ծրագրի, ՀՀ պետական բյուջեի և Լինսի հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներով կառուցված բնակարանների սեփականաշնորհման գործընթացի շրջանակներում հատկացված բնակարաններն անհատույց համատեղ սեփականության իրավունքով քաղաքացիներին տրամադրելու նպատակով կայացվել է ՀՀ Շիրակի մարզպետի թվով 54 որոշում: ՀՀ Շիրակի մարզպետի և քաղաքացիների միջև կնքվել են պետական աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ թվով 62 պայմանագրեր:

Բնակարանաշինության ոլորտում 2014թ. նախատեսված աշխատանքները ներկայացվում են աղյուսակ 1-ում:

Հ/Հ	Օբյեկտի անվանումը	Ֆինանսավորման աղբյուրը	Հատկացված գումարը /մլն.դրամ/	Կատարվել է 2014թ. /մլն.դրամ/
1	Գյումրի քաղաքում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած 215 ընտանիքների բնակարանային ապահովում	ՀՀ պետական բյուջե	1500.0	Ընթացքի մեջ է
2	գ. Ախուրյան 108 բնակարաններով թվով 8 բազմաբնակարան շենքերի շինարարություն	ՀՀ պետական բյուջե	397.5	Ընթացքի մեջ է
	Ընդամենը		1897.5	

Կրթական օբյեկտների շինարարություն

2014թ.-ին մարզի 8 կրթական օբյեկտներում կատարվել է 1304.7 մլն. դրամ գումարի շինարարական աշխատանքներ:

ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված և այլ ֆինանսական միջոցների հաշվին իրականացվել են թվով 2 նոր օբյեկտի կառուցման, 4-ում հիմնանորոգման (որից 1-ում աշխատանքներն ավարտվել են, 3-ում աշխատանքներն ընթացքի մեջ են), թվով 2 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 10-ի N 532-Ն որոշմամբ մարզի առաջնահերթ լուծում պահանջվող կրթական օբյեկտների վերանորոգման համար լրացուցիչ հատկացվել է 286.0 մլն. դրամ գումար, որով իրականացվել են 21 կրթական օբյեկտների (դպրոցների) մասնակի վերանորոգում, որից 5-ում՝ անցկացվել են ջեռուցման համակարգեր:

Ըստ առանձին օբյեկտների՝ տվյալները ներկայացվում են աղյուսակի 2-ում:

Դպրոցաշինություն

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների հաշվին ավարտվել է Անուշավան գյուղի դպրոցի հիմնանորոգման ծրագրի կատարումը:

Հատկապես ծավալուն և նպատակային աշխատանքներ իրականացվեցին մարզում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ ՀՀ

կառավարության 10.04.2012թ. N 532-Ն որոշմամբ մարզի դպրոցներին հատկացված 286.0 մլն. դրամ գումարի շրջանակներում:

Ուշադրության արժանացնելով կրթական օբյեկտների նորմալ ջեռուցման խնդրի լուծմանը, իրականացվել են Ջաջուռ, Ջրառատ, Հայրենյաց, Մեծ Մեպասար և Քարաբերդ համայնքների դպրոցների, գազաֆիկացման և ջեռուցման համակարգերի անցկացման աշխատանքները):

Մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել Գյումրի քաղաքի թիվ 27 Երազգավորս, Բասեն, Հայկավան, Սարալանջ, Հարթաշեն, Շիրակավան, Բագրավան, Ջորակապ, Լուսակերտ, Կարմրավան, Կառնուտ, Փոքր Մանթաշ, Արթիկ, Նահապետավան համայնքների դպրոցների շենքերում:

Այս աշխատանքների իրականացման գործընթացի շրջանակներում վարչությունը ժամանակին ապահովել է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման, այդ նպատակով ինժեներական ենթակառուցվածքների տեխնիկական պայմանների ձեռք բերման, տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձանց և շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպման, շինմոնիտորինգային աշխատանքների ընթացքի և որակի վերահսկողության, փաստացի կատարված աշխատանքների կատարողական ակտերի չափագրման, ձևակերպման և վճարման ներկայացման ամենամյա հաշվետվությունների ներկայացման, օբյեկտների ավարտական ակտերի ձևակերպման, դրանց շահագործման փաստագրման և այլ աշխատանքների իրականացումը:

Ոլորտում նպատակային բարոփոխումներ իրականացնելու համար նկատելի աշխատանքներ են իրականացվել նաև ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության պատվիրատվությամբ:

Ավարտվել է Գյումրի ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարյանի անվան ԵԻՄԻ անավարտ շենքի կառուցումը:

Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից ավարտվել է Աշոցք գյուղի նոր դպրոցական շենքի կառուցման աշխատանքները:

Չնայած կատարված ծավալուն աշխատանքների այնուամենայնիվ ոլորտում առկա է մի շարք դպրոցների մարզադահլիճների կառուցման (16 համայնք), 3 համայնքներում նոր դպրոցների կառուցման (Վարդաքար, Արեգնադեմ և Ջաջուռավան), 72 համայնքներում կրթական օբյեկտների վերանորոգման աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունը, որոնք ընդգրկված են մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2014-2017թ.թ քառամյա ծրագրում:

	Օբյեկտի անվանումը	Ֆինանսավորման աղբյուրը	Հատկացված գումարը /մլն.դրամ /	Կատարվել է 2014թ.
	Կրթական օբյեկտներ			
1	Երազգավորս համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի հատակների վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	10,0	Ավարտվել է
2	Բասեն համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի հատակների և տանիքի մասնակի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	11,0	Ավարտվել է
3	Հայկավան համայնքի դպրոցի տանիքի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	12,0	Ավարտվել է
4	Սարալանջ համայնքի դպրոցի պատուհանների վերանորոգում և ջրհորդանների տեղադրում	ՀՀ Պետական բյուջե	16,0	Ավարտվել է
5	Շիրակավան համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի և հանդիսությունների սրահի պատուհանների փոխարինում և մասնակի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	13,0	Ավարտվել է
6	Բագրավան համայնքի դպրոցի տանիքի մասնակի և մարզադահլիճի հատակների վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	10,0	Ավարտվել է
7	Չորակապ համայնքի դպրոցի պատուհանների մասնակի փոխարինում	ՀՀ Պետական բյուջե	12,0	Ավարտվել է
8	Լուսակերտ համայնքի դպրոցի տանիքի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	13,0	Ավարտվել է
9	Կարմրավան համայնքի դպրոցի շենքի մասնակի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	10,0	Ավարտվել է
10	Գյումրու թիվ 27 դպրոցի պատուհանների և դռների մասնակի փոխարինում	ՀՀ Պետական բյուջե	14,0	Ավարտվել է
11	Կառնուտ համայնքի դպրոցի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	15,0	Ավարտվել է
12	Փոքր Մանթաշ համայնքի դպրոցի տանիքի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	16,0	Ավարտվել է
13	Արթիկ համայնքի թիվ 5 դպրոցի պատուհանների փոխարինում	ՀՀ Պետական բյուջե	8,0	Ավարտվել է
14	Նահապետավան համայնքի դպրոցի շենքի մասնակի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	14,0	Ավարտվել է
15	Քարաբերդ համայնքի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում	ՀՀ Պետական բյուջե	17,0	Ավարտվել է
16	Ջրառատ համայնքի դպրոցի	ՀՀ Պետական	15,0	Ավարտվել է

	ջեռուցման համակարգի կառուցում	բյուջե		
17	Հարթաշեն համայնքի դպրոցի արտաքին կոյուղագծի կառուցում	ՀՀ Պետական բյուջե	5,0	Ավարտվել է
18	Հայրենյաց համայնքի դպրոցի վերանորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում	ՀՀ Պետական բյուջե	15,0	Ավարտվել է
19	Ջաջուռ համայնքի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում	ՀՀ Պետական բյուջե	17,0	Ավարտվել է
20	Մեծ Սեպասար համայնքի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում	ՀՀ Պետական բյուջե	7,0	Ավարտվել է
21	Վարդաքար համայնքի մշակույթի տան (Ժամանակավոր գործող դպրոցի) տանիքի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	9,6	Ավարտվել է
22	Գյումրի-ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարյանի անվան ԵԻՄԻ անավարտ շենքի կառուցում	ՀՀ Պետական բյուջե	298,4	Ավարտվել է
23	<input type="checkbox"/> Գյումրու թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան <input type="checkbox"/> ՊՈԱԿ-ում սահմանափակ կարողություններ ունեցող ուսանողների համար անհրաժեշտ հարմարություններով (սանդուղքներ, թեքահարթակներ, բազրիքներ, վերելակներ) համալրման աշխատանքներ	ՀՀ Պետական բյուջե	100,0	Ընթացքի մեջ է
24	<input type="checkbox"/> Գյումրու թիվ 3 արհեստագործական պետական ուսումնարան <input type="checkbox"/> ՊՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքներ	ՀՀ Պետական բյուջե	182,2	Ընթացքի մեջ է
25	<input type="checkbox"/> Ամասիայի արհեստագործական պետական ուսումնարան <input type="checkbox"/> ՊՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքներ	ՀՀ Պետական բյուջե	135,0	Ընթացքի մեջ է
26	Աշոցք համայնքի միջնակարգ դպրոցի կառուցում	ՀՀՀ	60,0	Ավարտվել է
27	Ազատան համայնքի մանկապարտեզի կառուցում	ՀՀ պետական բյուջե ՀՄՆՀ	95,0	Ավարտվել է
28	Գեղանիստի մանկապարտեզի շենքի կառուցում	Բարերար	90,0	Ավարտվել է
29	Անուշավան համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	29,1	Ավարտվել է

Առողջապահություն

Ընթացիկ տարում ՀՄՆՀ-ի հատկացված միջոցներով ավարտվել են Մարալիկ քաղաքի հիվանդանոցի հիմնանորոգման աշխատանքները, ընթացքի մեջ է «Գյումրու պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիայի» կառուցման աշխատանքները:

Ըստ առանձին օբյեկտների տվյալները ներկայացվում են աղյուսակի տեսքով:

	Օբյեկտի անվանումը	Ֆինանսավորման աղբյուրը	Հատկացված գումարը /մլն.դրամ/	Կատարվել է 2014թ.
	Առողջապահական օբյեկտ			
1	ք. Գյումրի Ութաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիա -ի նոր շենքի կառուցում	ՀՄՆՀ	150,0	Ընթացքի մեջ է
2	Մարալիկի հիվանդանոցի շենքի հիմնանորոգում	ՀՄՆՀ	67,0	Ավարտվել է

□

Մշակույթի և սպորտի օբյեկտների շինարարություն

Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից Գյումրի քաղաքում իրականացվել են ֆուտբոլի ակադեմիայի, Ամասիայի մարզադպրոցի կառուցման, իսկ ՀՄՆՀ-ի կողմից Ամասիայի մարզամշակութային կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքները:

Հարկ է նշել, որ մարզում դեռևս նշանակալի ծրագրեր չեն իրականացվում մշակութային օբյեկտների, մասնավորապես՝ գյուղական համայնքների մշակույթի տների հիմնանորոգման, նորերի կառուցման ուղղությամբ, որոնք գնալով առավել քայքայվում և կորցնում են իրենց պիտանելիությունը:

Չնայած դրանց մի մասը նույնպես ընդգրկվել են մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում սակայն դեռևս գործնական քայլեր չեն ձեռնարկվում:

Ըստ առանձին օբյեկտների տվյալները ներկայացվում են աղյուսակի տեսքով.

	Օբյեկտի անվանումը	Ֆինանսավորման աղբյուրը	Հատկացված գումարը /մլն.դրամ/	Կատարվել է 2014թ.
	Սպորտային օբյեկտներ			
1	Ամասիայի մարզամշակութային կենտրոն	ՀՄՆՀ	114,0	Ավարտվել է
2	Մուշ-2 թաղամաս Գյումրու ֆուտբոլի ակադեմիա	Հայաստանի ֆուտբոլի	60,0	Ավարտվել է

		Ֆեդերացիա		
3	Ամասիայի մարզադաշտ	Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա	20,0	Ավարտվել է

Այլ օբյեկտներ

2014թ. Ավարտվել և շահագործման է հանձնվել է Գյումրու տեխնոպարկի գործունեության համար անհրաժեշտ շենքերի հիմնանորոգման աշխատանքները:

Ուսանողների համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ավարտվել է Գյումրու Սերբիաների տուն՝ ՊՈԱԿ-ի տարածքում ծածկած լողավազանի կառուցման աշխատանքները:

Հայ առաքելական եկեղեցու կողմից ավարտվել և շահագործման է հանձնվել Գյումրիի Ուսանողների տուն՝ շենքի հիմնանորոգման, իսկ Հայաստանի հայ կաթողիկե եկեղեցու միջոցներով՝ Սպարթոլիկե եկեղեցու կառուցման աշխատանքները:

Սպարթոլիկե եկեղեցու ֆորարվերգի մարզի ֆինանսավորմամբ Գյումրի քաղաքում ընթացքի մեջ է Սեմիլի փոքրիկ արեգակ՝ բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կենտրոնի կառուցման աշխատանքները:

Ճանապարհաշինություն

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մարզում առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների լուծման 5-րդ փուլով և այլ ծրագրերով նշանակալի աշխատանքներ են իրականացվել ներհամայնքային փողոցների վերանորոգման ուղղությամբ:

Գյումրու համայնքային բյուջեի միջոցներով հիմնանորոգվել է Գյումրի քաղաքի Սպանդարյան փողոցը ամբողջությամբ, ինչպես նաև իրականացվել են Գյումրի քաղաքի մի շարք փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքներ:

ՀՀ պետ. բյուջեով միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ճանապարհների և ընթացիկ պահպանության ու շահագործման աշխատանքների իրականացման համար իրականացվել է 510,0 մլն դրամ գումար: ՀՀ պետ. բյուջեով Շիրակի մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ճանապարհների և ընթացիկ պահպանության ու շահագործման աշխատանքների համար իրականացվել է 105,2 մլն. դրամ գումարի աշխատանքներ:

Իրականացվել է մարզի տարածքով անցնող ընդհանուր 160կմ երկարությամբ մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ամառային և ձմեռային պահպանության և սպասարկման աշխատանքներ (մասնավորապես ձմռան ամիսներին տեղացած առատ ձյան պայմաններում հնարավորինս ապահովվել է ավտոճանապարհների անխափան երթևեկությունը):

ՀՀ կառավարության 10 ապրիլի 2014թ. N 532-Ն որոշմամբ մարզին հատկացված 349,36 մլն. դրամ գումարի շրջանակներում իրականացվել է 9 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ:

	Օբյեկտի անվանումը	Ֆինանսավորման աղբյուրը	Հատկացված գումարը /մլն.դրամ/	Կատարվել է 2014թ.
	1.Ճանապարհաշինություն			
1	Գյումրի համայնքի Շիրակացի փողոցի վերանորոգում (Ալեք Մանուկյան փողոցից մինչև Դուրյոն փողոց)	ՀՀ Պետական բյուջե	124,4	124,4
2	Գյումրի համայնքի Պռոշյան փողոցի (Գ. Նժդեհ փողոցից մինչև մարզային ոստիկանության շենք) մասնակի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	15,0	15,0
3	Գյումրի համայնքի Գորկու փողոցի մասնակի վերանորոգում (Մուսայելյան փողոցից մինչև Խաղաղության օղակ)	ՀՀ Պետական բյուջե	80,0	80,0
4	Ախուրյան համայնքի Վազգեն Ա փողոցի մասնակի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	40,0	40,0
5	Հովունի համայնք մտնող ճանապարհի մասնակի վերանորոգում (ավազակոպիճային ծածկույթ)	ՀՀ Պետական բյուջե	10,0	10,0
6	Մարալիկ համայնքի Թումանյան փողոցի մասնակի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	40,0	40,0
7	Զորակապ համայնքի 1-ին փողոցի մասնակի վերանորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	20,0	20,0
8	Արթիկ համայնքի Անկախության փողոցի մասնակի փոսային նորոգում	ՀՀ Պետական բյուջե	10,0	10,0
9	Մ-1 Սարազյուղ ճանապարհի մասնակի վերանորոգում (ավազակոպիճային ծածկույթ)	ՀՀ Պետական բյուջե	10,0	10,0
	Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանում, ընթացիկ պահպանում և շահագործում` այդ թվում			
10	Ավտոմոբիլային ճանապարհների մարզային (տեղական նշանակության) ընթացիկ, ձմեռային պահպանություն ու շահագործում(ճանապարհի երկ.- 458.3կմ.)	ՀՀ Պետական բյուջե	105,2	105,2

Այնուամենայնիվ, եթե մարզի տարացքով անցնող միջպետական ու մասամբ հանրապետական նշանակության ճանապարհները համեմատաբար բարվոք են, ապա նույնը չի կարելի ասել ներհամայնքային ու միջպետական ճանապարհների մասին, որոնք տարիներ շարունակ չեն վերանորոգվում և գտնվում են անմխիթար վիճակում:

Տրանսպորտ

Մարզում բեռնափոխադրումները և ուղևորափոխադրումները իրականացվում են ավտոմոբիլային, երկաթուղային և օդային տրանսպորտով:

Մարզում գործում է ՈՇիրակի օդանավակայանը, որն ապահովում է օդային կապը ԱՊՀ երկրների հետ և հնարավորություն ունի ընդունել ցանկացած տեսակի ինքնաթիռ:

Կարևորելով ներմարզային ավտոմոբիլային հաղորդակցությունների դերը սոցիալական ծառայությունների հասանելիության, գյուղատնտեսության զբոսաշրջության զարգացման աշխատուժի շարժունակության ավելացման, ինչպես նաև տնտեսական և սոցիալական տարածաշրջանների անհամաչափությունների մեղմացման գործում էականորեն բարելավվել են մարզի տեղական նշանակության ճանապարհներին ուղղվող պետական աջակցության ծավալները:

Ներմարզային ավտոճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներից հետո զգալիորեն բարելավվել է համայնքների կապը մարզկենտրոնի հետ, նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել ուղևորների անվտանգ սպասարկման և բեռնափոխադրումների համար:

Մարզում գործում են 26 ավտոբուսային և 48 միկրոավտոբուսային ներմարզային երթուղիներ: Մարզի ներմարզային ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության համար անցկացվել են 12 երթուղիների մրցույթներ:

Գյումրի, Արթիկ և Մարալիկ քաղաքները ապահովված են Երևանի հետ ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղիներով: Մարզի քաղաքները կապված են նաև Վանաձոր, Սպիտակ, Արմավիր, Վաղարշապատ, Ստեփանավան, Ապարան և Թալին քաղաքների հետ:

Մարզի տրանսպորտային համակարգի զարգացումը և արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով նախատեսվում է իրականացնել գործնական միջոցառումներ ավտոտրանսպորտային միջոցների թարմացման և նորացման ուղղությամբ:

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

ՀՀ Շիրակի մազպետի 24.08.2014թ թիվ 01/4093-14 և 11.10.2014թ թիվ 01/5399-14 գրություններով ՈՀայջրմուղկոյուղիՓԲԸ-ին առաջարկվել է լուծում տալ Անի, Անիավան,

Բագրավան, Սարակապ, Ջրափի, Հայկաձոր, Աղին, Իսահակյան, Լուսակերտ և Շիրակավան համայնքների խմելու ջրի մատակարարման խնդիրներին, սակայն դրանց դեռևս ընթացք չի տրվել:

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը բազմակողմանի աջակցություն է ցուցաբերել KFW և Ասիական զարգացման բանկերի կողմից Ախուրյանի, Անի կայարանի և Գյումրի քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերակառուցման գործին:

Համագործակցություն է ապահովվել մարզային հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության հետ, ՕԿՁ-ների լուսավորվածության, պահպանության, խմելու ջրի քլորացման աշխատանքների վերահսկողության գործում:

Էներգոմատակարարում

ՍԷԷԿ-ների կայանի բնագավառի օբյեկտների անվտանգ շահագործումն ապահովելու միջոցառումների մասին՝ ՀՀ կառավարության 03.06.2004թ N 1102-Ն որոշման պահանջների կատարման շրջանակներում ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ էներգետիկ անվտանգության գոտիներում նոր շենքերի և շինությունների կառուցումը բացառելու ուղղությամբ:

Ավարտվել է ՍԳյումրի-2Ս 220/110/10 կվ ենթակայանի վերանորոգման աշխատանքները, ՍՂարսՍ մասնաճյուղ:

Գազամատակարարում

ՍՀայԲուսգազարդՍ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալում Հայաստանի Հանրապետության բաժնեմասի ավելացմանն ուղղված միջոցառումների մասին՝ ՀՀ կառավարության 24.09.2010թ. N 1254-Ն որոշման կատարման նպատակով շարունակվում է ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքների կողմից գազատարների ընդունման հանձնման գործընթացը:

Հանրապետական գործադիր մարմինների հետ համագործակցության արդյունքում գազիֆիկացվել են Գյումրու ՍՄուշ-2 -2Ս թաղամասի թվով 1756 բնակարաններ:

Մասնավոր ներդրումների հաշվին մարզի գյուղական բնակավայրերում իրականացվել են շուրջ 300 տնտեսությունների գազիֆիկացման աշխատանքներ /16.7մլն դրամի/:

Առաջարկություն է ներկայացվել գազաֆիկացնել ՀՀ Շիրակի մարզի սահմանամերձ համայնքներից ևս 5-ը (Մարագյուղ, Բավրա, Սիգավետ, Ղազանչի, Թավշուտ):

Վարչությունը համագործակցված աշխատանք է տարել նաև այլ պատվիրատուների կողմից մարզում իրականացված աշխատանքներին օժանդակելու, այդ թվում օբյեկտների նախագծային աշխատանքների ելակետային տվյալների ապահովման, առաջացած ընթացիկ հարցերին լուծում տալու և այլ գործընթացներում: Հատկապես վարչության կողմից մշտական ուշադրության է դարձվել Գյումրի քաղաքի ՍՄուշ-2-20 և ՍԱնիՍ թաղամասերում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության պատվիրատվությամբ իրականացված բնակարանային շինարարության աշխատանքներից հետո նկատված թերությունները ներկայացրել պատվիրատուին դրանք շտկելու առաջարկությամբ:

Հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի բացակայության դեպքերում քաղաքաշինական գործունեության իրականացում՝ համայնքների ղեկավարների կողմից ներկայացված հողահատկացումների առաջարկությունների համաձայնեցումների գործընթաց՝ 12 հատ:

ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքների կառուցապատման կանոնակարգման միջոցառումների իրականացում՝ Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքներում հողահատկացումների համաձայնեցումներ են կատարվել թվով 2 օբյեկտներում:

Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման գործընթացին առնչվող և քաղաքաշինական գործունեությունը կարգավորող գործառույթների իրականացում՝ քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտ առանձնացված տարածքներում կառուցապատումներ իրականացնելու նպատակով իրականացվել է Գյումրու քաղաքապետի կողմից ներկայացված հողահատկացումների 13 առաջարկությունների և տարբեր նշանակության 82 օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցումներ:

Մարզի թվով 27 համայնքներում քաղաքաշինության բնագավառում իրականացվել է վարչական հսկողության աշխատանքներ:

ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվային պահանջների խախտումների վերաբերյալ անցկացվել են ըստ անհրաժեշտության ստուգումներ և խախտումները վերացնելու վերաբերյալ 15 գրություն է ուղարկվել համապատասխան մարմիններին:

Ստացվել են պետական և մասնավոր ներդրումներով կառուցվող տարբեր նշանակության 74 օբյեկտների շինարարության թույլտվություններ և 13 օբյեկտների քանդման թույլտվություններ:

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ստացվել են 54 օբյեկտների
ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման ակտերը: