

ՀՀ Շիրակի մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրով նախատեսված միջոցառումներն ըստ ոլորտների

հազ. դրամ

		2014թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄՁԾ-ի	2014թ. ՏԱՊ-ով նախատեսված կարիքների արժեքը /հազ. դրամ/	Փաստացի ֆինանսավորման չափը 31.12.2014թ. դրությամբ	Ֆինանսավորման աղբյուրը	Տարբերությունը /5-4/	Ծանոթություն /աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ/
1	2	3	4	5	6	7	
1	ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՈՐ ՀՍՏՎԱԾ	1550 000,0	1350 000,0	1480 000,0	0,0	130 000,0	
1	ՄԱԿ-ի <<Չեռնարկատիրական աշխատանք էրիտասարդության համար>> ծրագրի իրականացում	50 000,0	50 000,0	50 000,0	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	ավարտված է
2	Մասնավոր ներդրումներ	1500 000,0	1300000,0	1430000,0	Մասնավոր ներդրումներ	130 000,0	ավարտված է
2	ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ` /1+2+3+4+5/	1844139,0	1676039,5	1842819,2		#####	
	1 Կրթություն	425639,8	274039,5	339203,2		65 163,7	
3	Դպրոցական գույքի տրամադրում /համակարգչային սարքավորումներ/	136591,0	0,0	51317,5	Դոնոր	51 317,5	ավարտված է
4	Լաբորտոր սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերում, գրադարանային ֆոնդի համարում	5000,0	0,0	0,0	Դոնոր	0,0	Չի կատարված
5	Դպրոցական արհեստանոցների վերազինում, գործիքների և նյութերի ձեռքբերում	6000,0	0,0	0,0	Դոնոր	0,0	Չի կատարված
6	Ատեստավորման նպատակով ուսուցիչների վերապատրաստում	25000,0	0,0	0,0	Դոնոր	0,0	Չի կատարված
7	Ներառական կրթության համակարգի զարգացում	109088,0	129937,0	147866,6	ՀՀ պետ. բյուջե	17 929,6	ավարտված է
8	Նախադպրոցական հաստատությունների նյութատեխնիկական բազայի բարելավում	133085,0	133251,7	129168,3	ՀՀ պետ. բյուջե	- 4 083,4	ավարտված է
9	Գյուղական համայնքների էրթեկեղ աշակերտների տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում	10875,8	10850,8	10850,8	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	ավարտված է
	2. Մշակույթ	189700,0	229000,0	229000,0		0,0	
10	Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ	62300,0	54096,1	54096,1	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	ավարտված է
11	Մշակութային միջոցառումների իրականացում, երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգներ	127400,0	98198,7	98198,7	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	ավարտված է
12	Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային, փողային նվագարանների բաժիններում ուսուցում		73217,6	73217,6	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	ավարտված է
13	2014 թ ՀՀ պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի «Մշակութային միջոցառումների անցկացում» ծրագրի շրջանակներում թվով 7 միջոցառումների անցկացում		3457,7	3457,7	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	ավարտված է
	3. Սպորտ	76000,0	0,0	0,0		0,0	
14	Տարբեր մարզաձևերից մարզային առաջնությունների, ֆիզկուլտուրային- առողջաբարակական միջոցառումների, մարզամշակութային տոնահանդեսների կազմակերպում	3500,0	0,0	0,0		0,0	
15	Մարզի սահմանամերձ և բարձր լեռնային գոտու գյուղական համայնքների համար մարզագույքի ձեռքբերում	2500,0	0,0	0,0		0,0	
16	Մարզի հիմնական և միջնակարգ հանրակրթական դպրոցների համար համապատասխան մարզագույքի ձեռքբերում	35000,0	0,0	0,0		0,0	
17	Մարզական կազմակերպությունների համար համապատասխան մարզագույքի և հանդերձանքի ձեռքբերում	20000,0	0,0	0,0		0,0	
18	Ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպում և հանրապետական ու միջազգային մրցումներին մասնակցության ապահովում	15000,0	0,0	0,0		0,0	
	4. Սոցիալական ապահովություն	1080000,0	1080000,0	1080000,0		0	
19	<<Այլ նպաստներ բյուջեից>> հոդվածով օգնություն սոցիալապես անապահով խավին Այլ նպաստներ բյուջեից	20000,0	20000,0	20000,0	ՀՀ Պետական բյուջե	0	Ընթացքի մեջ է
20	Բազմակի հաշմանդանություն ունեցող քաղաքացիների ցերեկային հոգածության կենտրոնի կառուցում Գյումրիում	1060000,0	1060000,0	1060000,0	<<Կարիտաս>> Ավստրիա	0	Ընթացքի մեջ է
	5. Առողջապահություն	72800,0	93000,0	194616,0		101616	
21	Բժիշկների և միջին բուժանձնակազմի վերապատրաստումներ	800,0	1000,0	1000,0	ՀՀ պետ. բյուջե	0	ավարտված է
22	Բժշկական սարքավորումների ձեռք բերում	50500,0	70000,0	8500,0	այլ աղբյուր	-61500	Ընթացքի մեջ է

1	2	3	4	5	6	7	
23	Դեղորայքի և բուժապարագաների ձեռք բերում	21500,0	22000,0	185116,0	ՀՀ պետ. բյուջե	163116	ավարտված է
6	ԳՅՈՒՂԱՏՆՍՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ	5213000,0	2830670,0	1994321,0		#####	
24	Մարզի հողօգտագործողներին մատչելի գներով ազոտական պարարտանյութի ձեռք բերում /տարեկան 4500-5500 տ /	220000,0	225236,0	195522,0	ՀՀ պետ. բյուջե	- 29 714,0	ավարտված է
25	Մարզի հողօգտագործողներին մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռք բերում /տարեկան 5մլն լ /	500000,0	462693,0	302576,0	ՀՀ պետ. բյուջե	- 160 117,0	ավարտված է
26	Գարնանացան գարու, կորնզանի, առվույտի և եգիպտացորենի բարձր վերարտադրության սերմերի ներկրում /տարեկան 300 տ գարնանացան գարի, 150 տ կորնզան, 20 տ առվույտ և 2 տ եգիպտացորեն/	150000,0	121941,0	174617,0	ՀՀ պետ. բյուջե	52 676,0	ավարտված է
27	Աշնանացան ցորենի բարձր վերարտադրության սերմացուի ներկրում /տարեկան 200 տ/	50000,0	150000,0	0,0	ՀՀ պետ. բյուջե	- 150 000,0	Դեռևս չի սկսվել
28	Հակակարկտային կայանքների տեղադրում /տարեկան 5-10 հատ/	60000,0	60000,0	72000,0	ՀՀ պետ. բյուջե, այլ աղբյուր	12 000,0	Ընթացքի մեջ է
29	Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սարքավորումների ձեռք բերում լիզինգային պայմաններում /տարեկան 5 տրակտոր, 3 հացահատիկիավաք կոմբայն և այլ սարքավորումներ/	100000,0	100000,0	36500,0	Այլ աղբյուր	- 63 500,0	Ընթացքի մեջ է
30	Կարտոֆիլի բարձր վերարտադրության տնկանյութի ներկրում /տարեկան 200 տ/	100000,0	640000,0	491206,0	Այլ աղբյուր	- 148 794,0	Ավարտվել է
31	Թունանյութերի և բուժանյութերի ձեռք բերում	30000,0	30000,0	30000,0	ՀՀ պետ. բյուջե, այլ աղբյուր	0,0	Ավարտվել է
32	Մարզի վարելահողերի մշակման համար սուբսիդիայի հատկացում	150000,0	0,0	0,0	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	Դեռևս չի սկսվել
33	Կապսի ջրամբարի կառուցում	3000000,0	0,0	0,0	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	Դեռևս չի սկսվել
34	Շիրակի մայր ջրանցքի վերանորոգում /տարեկան 1000-1500 մ/	70000,0	24000,0	7000,0	ՀՀ պետ. բյուջե	- 17 000,0	Ընթացքի մեջ է
35	Պոմպակայանների և խորքային հորերի սարքավորումների կապիտալ վերանորոգում և պոմպային ու պամպակայանի կամ խորքային հորերի համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռք բերում	1000,0	1000,0	1000,0	Այլ աղբյուրներ	0,0	Ավարտվել է
36	Միջտնտեսային, ներտնտեսային և ջրհան կայանների մզման խողովակաշարերի, հեռացնող ու մոտեցնող ջրանցքների կապիտալ վերանորոգում	49000,0	0,0	0,0	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	Դեռևս չի սկսվել
37	Մեխանիկական ոռոգումից ինքնահոս ոռոգման անցում կատարելու համար կապիտալ ծախսեր	21000,0	0,0	0,0	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	Դեռևս չի սկսվել
38	Այգաբացի ջրանցքի վերանորոգում	4000,0	0,0	0,0	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	Դեռևս չի սկսվել
39	Արթիկի ջրհան կայանի մզման խողովակաշարի վերանորոգում	2000,0	0,0	0,0	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	Դեռևս չի սկսվել
40	Սառնաղբյուրի ջրհան կայանի վերանորոգում	22000,0	0,0	0,0	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	Դեռևս չի սկսվել
41	Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում	20000,0	20000,0	20000,0	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	ավարտված է
42	Համայնքներում անասնաբուժական սպասարկում իրականացնող անասնաբուժերի վարձատրություն	150 000,0	71000,0	71000,0	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	ավարտված է
43	Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր անալիզի և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութերի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում	15000,0	15000,0	15000,0	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	ավարտված է
44	Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցակցության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Շիրակի մարզի 20 համայնքներում իրականացնել արոտների ջրաբեկացում	200000,0	660000,0	511300,0	ՀՀ պետ. բյուջե	- 148 700,0	Ընթացքի մեջ է
45	Տոհմային երիկների ներկրում /տարեկան 50-70 գլուխ/	100000,0	100000,0	0,0	Այլ աղբյուր	- 100 000,0	Ընթացքի մեջ է
46	Կաթի ընդունման և մշակման փոքր արտադրամասերի հիմնում /տարեկան 2 հատ/	100 000,0	30000,0	30000,0	ՀՀ պետ. բյուջե	0,0	ավարտված է
47	Արհեստական սերմնավորման կայանի ստեղծում Գյումրու սելեկցիոն կայանի բազայի վրա		90800,0	0,0	ՀՀ պետ. բյուջե	- 90 800,0	ավարտված է
48	Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում	100 000,0	30000,0	37600,0	ՀՀ պետ. բյուջե	7 600,0	ավարտված է
7	ԲՆԱՂԱՀՂԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	170000,0	270000,0	623800,0		353 800,0	

1	2	3	4	5	6	7	
3	Շիրակի մարզի անտառների վերականգնում և շուրջ 200հա նոր անտառների հիմնում	60000,0	60000,0	5000,0	ՀՀ պետբյուջե	- 55 000,0	Աշնանային ծառատունկի ժամանակ հաստատվել է 10 հեկտար նոր անտառազանգվածի ստեղծման ծրագիր:
4	Արոտավայրերի և խոտհարքների արդյունավետության բարձրացում, ջրարբիացման համակարգերի ստեղծում	80000,0	180000,0	511300,0	ՀՀ պետբյուջե	331 300,0	Արևշատ համայնքում ծրագիրն ամբողջությամբ ավարտվել է:
6	Արփի լիճ ազգային ծրագրի բաղադրիչ	30000,0	30000,0	112500,0	ՀՀ պետբյուջե	82 500,0	Բուժերային գոտում ընդգրկված թվով 14 համայնքներում սցիալ - տնտեսական աջակցության ծրագրերի իրականացում:
8	ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ	15979 415,9	11536 200,0	4163 000,0		- 7373 200,0	
	Բնակարանային շինարարություն այդ թվում	6700,000	7130,000	1897,500		-5232,500	
1	բ. Գյումրի	4890,000	4750,000	1500,000	ՀՀ Պետական բյուջե	-3250,000	
2	բ. Մարալիկ	33,500		0,000	Այլ աղբյուրներ	0,000	
3	բ. Ախուրյան	850,000	530,000	397,500	ՀՀ Պետական բյուջե	-132,500	
4	Գյուղական 19 բնակավայրեր	926,500	1850,000	0,000	ՀՀ Պետական բյուջե	-1850,000	
	Բազմաբնակարան շենքերի ամրացում-վերականգնում այդ թվում	2385,000					
5	Իսահակյան փող. 9 բ/2	270,000			Այլ աղբյուրներ		
6	Տիգրան Մեծի փող. 5 բ/2 (I, II, III մուտքեր)	115,000			Այլ աղբյուրներ		
7	Խր. Հայրիկ փող. 29 բ/2	175,000			Այլ աղբյուրներ		
8	Գորկու փող. 67 բ/2	315,000			Այլ աղբյուրներ		
9	Գ. Նժդեհի փող. 6 բ/2	105,000			Այլ աղբյուրներ		
10	Խր. Հայրիկ փող. 40 բ/2	105,000			Այլ աղբյուրներ		
11	Անտառավան 5թաղ. 21 ^ա բ/2	75,000			Այլ աղբյուրներ		
12	Անտառավան 3թաղ. 26 բ/2	315,000			Այլ աղբյուրներ		
13	Շահումյան 126	20,000			Այլ աղբյուրներ		
14	Աճեմյան 26	65,000			Այլ աղբյուրներ		
15	Օզանյան 1	200,000			Այլ աղբյուրներ		
16	Ջիվանու 111	60,000			Այլ աղբյուրներ		
17	Մաղոյան 33 (նախկին Ֆրունզե)	50,000			Այլ աղբյուրներ		
18	Ղանդիլյան 21	200,000			Այլ աղբյուրներ		
19	Ջիվանու 91	100,000			Այլ աղբյուրներ		
20	բ. Մարալիկ 2-րդ թաղ. 5 բ/2	215,000			Այլ աղբյուրներ		
	Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում այդ թվում	400,000					
21	բ. Գյումրի բ/2 տանիքների վերանորոգում	136,000			Այլ աղբյուրներ		
22	գ. Արթիկ բ/2 տանիքների վերանորոգում	140,000			Այլ աղբյուրներ		
23	բ. Մարալիկ բ/2 տանիքների վերանորոգում	28,000			Այլ աղբյուրներ		
24	գ. Աշոցք բ/2 տանիքների վերանորոգում	15,000			Այլ աղբյուրներ		
25	գ. Անիավանի բ/2 տանիքների վերանորոգում	30,000			Այլ աղբյուրներ		
26	գ. Անիպեմզա բ/2 տանիքների վերանորոգում	36,000			Այլ աղբյուրներ		
27	գ. Պենգաշեն բ/2 տանիքների վերանորոգում	15,000			Այլ աղբյուրներ		
	Կրթական օբյեկտներ այդ թվում	4854,600	1738,700	1552,900		-185,800	
28	գ. Արեգնաղեն դպրոցի կառուցում	150,000			Այլ աղբյուրներ		
29	գ. Վարդաբար դպրոցի կառուցում	180,000			Այլ աղբյուրներ		
30	Ջաջուռ կայ. տարրական դպրոցի կառուցում	50,000			Այլ աղբյուրներ		
31	գ. Մուսայելյան դպրոցի անավարտ մարզադահլիճի կառուցում	65,100			Այլ աղբյուրներ		
32	գ. Ջաջուռի դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում և ջեռուցում	103,600			Այլ աղբյուրներ		
33	գ. Մեծ Մեպասարի դպրոցի վերանորոգում մարզադահլիճի կառուցում	90,800			Այլ աղբյուրներ		

1	2	3	4	5	6	7	
34	Քեթիի միջնակարգ դպրոց վերանորոգում մարզադահլիճի կառուցում	40,000			Այլ աղբյուրներ		
35	Ձորաշենի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում մարզադահլիճի կառուցում	70,000			Այլ աղբյուրներ		
36	Կրասարի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում մարզադահլիճի կառուցում	70,000			Այլ աղբյուրներ		
37	Հովտաշենի հիմնական դպրոցի վերանորոգում մարզադահլիճի կառուցում	30,000			Այլ աղբյուրներ		
38	Բենիամինի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում մարզադահլիճի կառուցում	30,000			Այլ աղբյուրներ		
39	Հայկաձորի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում մարզադահլիճի կառուցում	30,000			Այլ աղբյուրներ		
40	Ջուլգաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում մարզադահլիճի կառուցում	50,000			Այլ աղբյուրներ		
41	Ողջիի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում	50,000			Այլ աղբյուրներ		
42	Սեղրաշատի միջնակարգ դպրոց մարզադահլիճի կառուցում	50,000			Այլ աղբյուրներ		
43	Ձորակալի միջնակարգ դպրոց մարզադահլիճի կառուցում	40,000			Այլ աղբյուրներ		
44	Ջրաձորի միջնակարգ դպրոց մարզադահլիճի կառուցում	30,000			Այլ աղբյուրներ		
45	Հայկավանի միջնակարգ դպրոց մարզադահլիճի կառուցում	40,000			Այլ աղբյուրներ		
46	Ազատանի միջնակարգ դպրոց մարզադահլիճի կառուցում	40,000			Այլ աղբյուրներ		
47	Կառնուտի միջնակարգ դպրոց մարզադահլիճի կառուցում	30,000			Այլ աղբյուրներ		
48	Գետալիի միջնակարգ դպրոց մարզադահլիճի կառուցում	40,000			Այլ աղբյուրներ		
49	գ.Տուֆաշենի դպրոցի հիմնանորոգում մարզադահլիճի կառուցում ջեռուցում	80,000			Այլ աղբյուրներ		
50	Գյումրու թիվ 27 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	50,000			Այլ աղբյուրներ		
51	ք.Գյումրի թիվ 20 դպրոցի ջեռուցման համակարգի վերանորոգում	50,000			Այլ աղբյուրներ		
52	գ.Կապս դպրոցի հիմնանորոգում, ջեռուցում	230,000			Այլ աղբյուրներ		
53	գ.Հովունի դպրոցի հիմնանորոգում, ջեռուցում	210,000			Այլ աղբյուրներ		
54	գ.Գեղանիստ դպրոցի հիմնանորոգում	131,600			Այլ աղբյուրներ		
55	Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	230,000			Այլ աղբյուրներ		
56	Հացիկի միջնակարգ դպրոց հիմնանորոգում	230,000			Այլ աղբյուրներ		
57	գ.Սառնաղբյուր դպրոցի հիմնանորոգում, ջեռուցում	195,400			Այլ աղբյուրներ		
58	գ.Հոռոմ դպրոցի հիմնանորոգում	113,800			Այլ աղբյուրներ		
59	Լեռնուտի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	30,000			Այլ աղբյուրներ		
60	Ցողամարգի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	60,000			Այլ աղբյուրներ		
61	Հողմիկի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	35,000			Այլ աղբյուրներ		
62	Ալվարի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	20,000			Այլ աղբյուրներ		
63	Երազգավորս համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի հատակների վերանորոգում			10,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
64	Բասեն համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի հատակների և տանիքի մասնակի վերանորոգում			11,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
65	Հայկավան համայնքի դպրոցի տանիքի վերանորոգում			12,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
66	Սարալանջ համայնքի դպրոցի պատուհանների վերանորոգում և ջրհորղանների տեղադրում			16,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
67	Շիրակավան համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի և հանդիսությունների սրահի պատուհանների փոխարինում և մասնակի վերանորոգում			13,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
68	Բագրավան համայնքի դպրոցի տանիքի մասնակի և մարզադահլիճի հատակների վերանորոգում			10,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
69	Ձորակալ համայնքի դպրոցի պատուհանների մասնակի փոխարինում			12,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
70	Լուսակերտ համայնքի դպրոցի տանիքի վերանորոգում			13,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
71	Կարմրավան համայնքի դպրոցի շենքի մասնակի վերանորոգում			10,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
72	Գյումրու թիվ 27 դպրոցի պատուհանների և դռների մասնակի փոխարինում			14,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
73	Կառնուտ համայնքի դպրոցի վերանորոգում			15,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
74	Փոքր Մանթաշ համայնքի դպրոցի տանիքի վերանորոգում			16,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
75	Արթիկ համայնքի թիվ 5 դպրոցի պատուհանների փոխարինում			8,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է

1	2	3	4	5	6	7	
76	Նահապետավան համայնքի դպրոցի շենքի մասնակի վերանորոգում			14,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
77	Քարաբերդ համայնքի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում			17,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
78	Ջրառատ համայնքի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում			15,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
79	Հարթաշեն համայնքի դպրոցի արտաքին կոյուղագծի կառուցում			3,200	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
80	Հայրենյաց համայնքի դպրոցի վերանորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում			15,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
81	Ջաջուռ համայնքի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում			17,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
82	Մեծ Սեպասար համայնքի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում			7,000	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
83	Գյումրի-ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարյանի անվան ԵԻՄԻ անավարտ շենքի կառուցում		298,400	298,400	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
84	<<Գյումրու թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան>> ՊՈԱԿ-ում սահմանափակ կարողություններ ունեցող ուսանողների համար անհրաժեշտ հարմարություններով (սանդուղքներ, թեքահարթակներ, բազիլիթներ, վերելակներ) համալրման աշխատանքներ		100,000	100,000	ՀՀ Պետական բյուջե		Ընթացքի մեջ է
85	<<Գյումրու թիվ 3 արհեստագործական պետական ուսումնարան>> ՊՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքներ		182,200	182,200	ՀՀ Պետական բյուջե		Ընթացքի մեջ է
86	ք. Գյումրի Արվեստի դպրոց Մ. Մկրտչյան 47 (Օյունջյան դպրոցի տարածք)		315,000	315,000	Այլ աղբյուրներ	0,0	Ավարտված է
87	<<Ամասիայի արհեստագործական պետական ուսումնարան>> ՊՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքներ		135,000	135,000	ՀՀ Պետական բյուջե		Ընթացքի մեջ է
88	Աշոցք համայնքի միջնակարգ դպրոցի կառուցում		60,000	60,000	ՀՀՀ	0,0	Ավարտված է
89	Ազատան համայնքի մանկապարտեզի կառուցում		95,000	95,000	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՄՆՀ	0,0	Ավարտված է
90	Գեղանիստի մանկապարտեզի շենքի կառուցում		90,000	90,000	Այլ աղբյուրներ		Ավարտված է
91	Անուշավան համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում		29,100	29,100	ՀՀ Պետական բյուջե	0,0	Ավարտված է
92	Գյումրի քաղաքի երկաթուղու Սևանի անվան մշակույթի պալատի հիմնանորոգում	400,000			Այլ աղբյուրներ		
93	Գյումրու <<Ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարան >> ՊՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում	45,000			Այլ աղբյուրներ		
94	գ. Գետքի մշակույթի տան կառուցում	110,000			Այլ աղբյուրներ		
95	գ. Հացիկի մշակույթի տան կառուցում	64,300			Այլ աղբյուրներ		
96	գ. Ախուրիկի մշակույթի տան կիսակառույցի ավարտում	125,000			Այլ աղբյուրներ		
97	գ. Կամոյի մշակույթի տան կառուցում	80,000			Այլ աղբյուրներ		
98	գ. Մեղրաշենի մշակույթի տան հիմնանորոգում	60,000			Այլ աղբյուրներ		
99	գ. Անուշավան մշակույթի տան հիմնանորոգում	60,000			Այլ աղբյուրներ		
100	գ. Շիրակավան մշակույթի տան հիմնանորոգում	60,000			Այլ աղբյուրներ		
101	գ. Գուսանազուլի մշակույթի տան հիմնանորոգում	80,000			Այլ աղբյուրներ		
102	գ. Նոր Կյանքի մշակույթի տան հիմնանորոգում	60,000			Այլ աղբյուրներ		
103	գ. Գեղանիստի մշակույթի տան հիմնանորոգում	40,000			Այլ աղբյուրներ		
104	գ. Բայանդուր մշակույթի տան հիմնանորոգում	60,000			Այլ աղբյուրներ		
105	գ. Առափի մշակույթի տան հիմնանորոգում	50,000			Այլ աղբյուրներ		
106	գ. Երազգավորսի մշակույթի տան հիմնանորոգում	60,000			Այլ աղբյուրներ		
107	գ. Կապսի մշակույթի տան հիմնանորոգում	40,000			Այլ աղբյուրներ		
108	գ. Հողմիկի մշակույթի տան հիմնանորոգում	40,000			Այլ աղբյուրներ		
109	գ. Հառիճի մշակույթի տան հիմնանորոգում	50,000			Այլ աղբյուրներ		
110	գ. Սարալանջի մշակույթի տան հիմնանորոգում	50,000			Այլ աղբյուրներ		
111	գ. Արեշատի մշակույթի տան հիմնանորոգում	50,000			Այլ աղբյուրներ		
112	Առողջապահական օբյեկտներ այդ թվում	205,000	217,000	217,000			
113	ք. Գյումրի <<Պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիա>>-ի նոր շենքի կառուցում	80,000	150,000	150,000	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՄՆՀ		Ընթացքի մեջ է

1	2	3	4	5	6	7	
114	Մարալիկի հիվանդանոցի շենքի հիմնանորոգում		67,000	67,000	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՄՆՀ	0,0	Ավարտված է
115	ք. Գյումրի թիվ 2 պոլիկլինիկայի վերանորոգում	40,000			Այլ աղբյուրներ		
	ք. Արթիկ <<Արթիկի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի շենքի վերանորոգում, ջեռուցում	20,000			Այլ աղբյուրներ		
116	գ. Փանիկ <<Փանիկի առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ-ի շենքի կտուրի վերանորոգում, ներքին հարդարում	25,000			Այլ աղբյուրներ		
117	գ. Ախուրյան <<Ախուրյանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի դիսպանսերային մասնաշենքի կառուցում	40,000			Այլ աղբյուրներ		
118	Մայրության օբյեկտներ այդ թվում	981,000	194,000	194,000			
119	Ամասիայի մարզամշակույթային կենտրոն		114,000	114,000	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՄՆՀ	0,0	Ավարտված է
120	Մուշ-2 թաղամաս Գյումրու ֆուտբոլի ակադեմիա		60,000	60,000	Այլ աղբյուրներ	0,0	Ավարտված է
121	Ամասիայի մարզադաշտ		20,000	20,000	Այլ աղբյուրներ	0,0	Ավարտված է
	Գյումրի քաղաքում մարզական ժամանակակից համալիրի կառուցում	140,000			Այլ աղբյուրներ		
122	<<Գյումրու օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի ննջարանային մասնաշենքի կառուցում	110,000			Այլ աղբյուրներ		
123	ք. Գյումրի <<Օլիմպիական հերթափոխի մարզական>> քոլեջ	100,000			Այլ աղբյուրներ		
124	ք. Գյումրի <<Համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց>> /կառուցում/	31,000			Այլ աղբյուրներ		
125	ք. Գյումրու <<Հայաստան>> մարզական միության լողավազան /կառուցում/	260,000			Այլ աղբյուրներ		
126	ք. Գյումրի <<Աթլետիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցի աթլետիկայի մանեժի>> /կառուցում/	90,000			Այլ աղբյուրներ		
127	ք. Գյումրի <<Ծանրամարտի մարզադպրոցի կառուցում>> /կառուցում/	250,000			Այլ աղբյուրներ		
128	ա) Կոմունալ ոլորտ	245,000					
129	Թվով 5 աղբավայրերի զարգացման ծրագրի մշակում	20,000			Այլ աղբյուրներ		
130	Թվով 114 համայնքների բաց գերեզմանատների հողերի օգտագործման սխեմաների մշակում	15,000			Այլ աղբյուրներ		
131	Գյումրի քաղաքի նախկին , , Շիրակ , , Հյուսիսային Կովստանի ապամոնտաժում և տարածքի մաքրում	60,000			Այլ աղբյուրներ		
	Գյումրի քաղաքի քարհիզների հետազոտում և նախագծում	150,000			Այլ աղբյուրներ		
132	Այլ օբյեկտներ և աշխատանքներ այդ թվում	0,000	220,500	220,500		0,0	
133	<<Կաթողիկե եկեղեցու>> կառուցում		170,000	170,000	Այլ աղբյուրներ		Ընթացքի մեջ է
134	Սարալանջի եկեղեցու կառուցում		30,000	30,000	Այլ աղբյուրներ	0,0	Ընթացքի մեջ է
135	Ք. Գյումրի -Շիրակի տարածաշրջանի մաքսատան վերակառուցման նպատակով տարածքի ձեռք բերում		12,500	12,500	Այլ աղբյուրներ		Ավարտված է
	Շիրակի մարզի տարածաշրջանի մաքսատան վերակառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		8,000	8,000	Այլ աղբյուրներ		Ավարտված է
136	բ) Ինժեներաերկրաբանական հետազոտություններ և բնակելի տների տեխնիկական վիճակի հետազոտություններ	215,340					
137	Մարզում առկա թվով 119 վթարային շենքերի տեխնիկական վիճակի նոր ուսումնասիրություն	15,000			Այլ աղբյուրներ		
138	ՀՀ Շիրակի մարզի Առափի գյուղի սողանքային տեղամաս տեխնիկական վիճակի հետազոտություններ	10,325			Այլ աղբյուրներ		
139	ՀՀ Շիրակի մարզի Առափի գյուղի սողանքային տեղամասի հակասողանքային միջոցառումներ	63,515			Այլ աղբյուրներ		
	ՀՀ Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ գյուղի սողանքային տեղամասի հակասողանքային միջոցառումներ	5,000			Այլ աղբյուրներ		
140	ՀՀ Շիրակի մարզի Ջաջուռի թունելի սողանքային տեղամասի ռեժիմային դիտարկումներ (մոնիտորինգ)	1,500			Այլ աղբյուրներ		
141	Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության մարզային շտաբի հիմնանորոգում և արդիականացում (նախագծի հետ մեկտեղ)	120,000			Այլ աղբյուրներ		

1	2	3	4	5	6	7	
142	Կապիտալ սուբվենցիա համայնքներին (պահուստային ֆոնդ) : (ՀՀ Շիրակի մարզի 9 համայնքներում իրականացվող աշխատանքների համաֆինանսավորման և 4 համայնքներում հակակարկտային կայանների ձեռք բերման նպատակով) 13 համայնք			79,000	ՀՀ Պետական բյուջե	79,000	Ավարտված է
143	Այլ /մասնավոր/ օբյեկտների շինարարություն	0,000	2500,000	1500,000	Այլ աղբյուրներ /մասնավոր ներդրողներ/	-1000,000	Ընթացքի մեջ է
144	Նախագծային աշխատանքներ	0,000	0,000	43,300	ՀՀ Պետական բյուջե	43,300	Ընթացքի մեջ է
145	զ) ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքների գլխավոր հատակագծերի և գոտևորման սխեմաների մշակում այդ թվում՝	265,476					
146	Ազատան	18,173			Այլ աղբյուրներ		
147	Ախուրիկ	4,079			Այլ աղբյուրներ		
148	Արևիկ	6,221			Այլ աղբյուրներ		
	Այգաբաց	2,752			Այլ աղբյուրներ		
149	Առափի	7,095			Այլ աղբյուրներ		
150	Ջրառատ	4,234			Այլ աղբյուրներ		
151	Հովիտ	2,600			Այլ աղբյուրներ		
152	Հովունի	2,700			Այլ աղբյուրներ		
153	Հացիկ	4,128			Այլ աղբյուրներ		
154	Բենիամին	2,800			Այլ աղբյուրներ		
155	Բայանդուր	3,000			Այլ աղբյուրներ		
156	Գետք	2,500			Այլ աղբյուրներ		
157	Երազգավորս	5,643			Այլ աղբյուրներ		
158	Շիրակ	3,802			Այլ աղբյուրներ		
159	Մեծ Սարիար	2,600			Այլ աղբյուրներ		
160	Կամո	4,973			Այլ աղբյուրներ		
161	Լեռնուտ	2,600			Այլ աղբյուրներ		
162	Կրաշեն	2,900			Այլ աղբյուրներ		
163	Կարմրաքար	2,500			Այլ աղբյուրներ		
164	Կառնուտ	3,237			Այլ աղբյուրներ		
165	Կապս	3,003			Այլ աղբյուրներ		
166	Հայկավան	5,250			Այլ աղբյուրներ		
167	Բասեն	6,227			Այլ աղբյուրներ		
168	Ոսկեհասկ	7,613			Այլ աղբյուրներ		
169	Ղարիբջանյան	3,726			Այլ աղբյուրներ		
170	Մարմաշեն	7,894			Այլ աղբյուրներ		
171	Մայիսյան	5,726			Այլ աղբյուրներ		
172	Ջաջուտ	2,944			Այլ աղբյուրներ		
173	Ջաջուտավան	1,600			Այլ աղբյուրներ		
174	Վահրամաբերդ	6,188			Այլ աղբյուրներ		
175	Քեթի	4,100			Այլ աղբյուրներ		
176	Փոքրաշեն	2,500			Այլ աղբյուրներ		
177	Անուշավան	7,181			Այլ աղբյուրներ		
178	Արևշատ	6,831			Այլ աղբյուրներ		
179	Գեղանիստ	4,359			Այլ աղբյուրներ		
180	Գետափ	2,716			Այլ աղբյուրներ		
181	Լուսակերտ	2,614			Այլ աղբյուրներ		
182	Լեռնակերտ	4,910			Այլ աղբյուրներ		
183	Սպանդարյան	5,772			Այլ աղբյուրներ		
184	Սարատակ	4,815			Այլ աղբյուրներ		
185	Սարալանջ	3,630			Այլ աղբյուրներ		
186	Նահապետավան	3,346			Այլ աղբյուրներ		
187	Նոր Կյանք	6,452			Այլ աղբյուրներ		
188	Պեմգաշեն	11,078			Այլ աղբյուրներ		
189	Վարդաքար	2,600			Այլ աղբյուրներ		
190	Տուֆաշեն	2,700			Այլ աղբյուրներ		
191	Հառիճ	5,108			Այլ աղբյուրներ		
192	Մեղրաշեն	4,917			Այլ աղբյուրներ		
193	Փանիկ	9,940			Այլ աղբյուրներ		
194	Սառնաղբյուր	11,910			Այլ աղբյուրներ		
195	Ամասիա	7,112			Այլ աղբյուրներ		
196	Աշոցք	9,082			Այլ աղբյուրներ		
197	Մեծ Սեպասար	3,099			Այլ աղբյուրներ		
198	դ) ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքների սեկսմիկ ռիսկերի գնահատման քարտեզների մշակում այդ թվում՝	53,000					
199	զ. Ազատան	8,000			Այլ աղբյուրներ		
200	զ. Ոսկեհասկ	7,000			Այլ աղբյուրներ		
201	զ. Փանիկ	7,000			Այլ աղբյուրներ		
	զ. Պեմգաշեն	7,000			Այլ աղբյուրներ		
202	զ. Անիպեմգա	5,000			Այլ աղբյուրներ		
203	զ. Գուսանագյուղ	5,000			Այլ աղբյուրներ		

1	2	3	4	5	6	7		
204	գ. Աշոցք	7,000				Այլ աղբյուրներ		
205	գ. Ամասիա	7,000				Այլ աղբյուրներ		
206	ՄԱՐԳՎԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՆՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ	16955500,0	4871100,0	5520400,0			649 300,0	
207	1. Ճանապարհաշինություն	2565200,0	105200,0	454500,0			349 300,0	
208	Մ-1 Գյումրի - Կապա - Ամասիա - Մ-1 (հիմնանորոգում, ճանապարհի երկ. - 31.2/16,2կմ.)	1030,000				ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ	0,0	
209	Շիրակ-Կամո (հիմնանորոգում, ճանապարհի երկ. - 4կմ.)	100,000				ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ	0,0	
9	Առափի-Ախուրիկ (հիմնանորոգում, ճանապարհի երկ. - 4,1կմ.)	180,000				ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ	0,0	
	Հ-21 - Հադիձ-Նահապետավան (հիմնանորոգում, ճանապարհի երկ. - 2.4կմ.)	100,000				ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ	0,0	
210	Մարալիկ-Քարաբերդ-Չիթանքով (հիմնանորոգում, ճանապարհի երկ. - 10.0/9.0կմ.)	200,000				ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ	0,0	
211	Շաղիկ-Արդենիս-Թավշուտ-Սիզավետ (հիմնանորոգում, ճանապարհի երկ. - 29.0/19.0կմ.)	300,000				ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ	0,0	
212	Հ-32 - Բյուրակն-Ողջի-Առափի - Մ-7 (հիմնանորոգում, ճանապարհի երկ. - 24.0/14.0կմ.)	350,000				ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ	0,0	
213	Ամասիա-Պաղակն-Ջորակերտ (հիմնանորոգում, ճանապարհի երկ. - 22.7կմ.)	200,000				ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ	0,0	
214	Գյումրի համայնքի Շիրակացի փողոցի վերանորոգում (Ալեք Մանուկյան փողոցից մինչև Դուրյոն փողոց)			124,385		ՀՀ Պետական բյուջե	124,385	Ավարտված է
215	Գյումրի համայնքի Պոռչյան փողոցի (Գ. Նժդեհ փողոցից մինչև մարզային ոստիկանության շենք) մասնակի վերանորոգում			14,975		ՀՀ Պետական բյուջե	14,975	Ավարտված է
216	Գյումրի համայնքի Գորկու փողոցի մասնակի վերանորոգում (Մուսայելյան փողոցից մինչև Խաղաղության օղակ)			80,000		ՀՀ Պետական բյուջե	80,000	Ավարտված է
217	Ախուրյան համայնքի Վազգեն Ա փողոցի մասնակի վերանորոգում			40,000		ՀՀ Պետական բյուջե	40,000	Ավարտված է
218	Հովունի համայնք մտնող ճանապարհի մասնակի վերանորոգում (ավազակոպիճային ծածկույթ)			10,000		ՀՀ Պետական բյուջե	10,000	Ավարտված է
219	Մարալիկ համայնքի Թումանյան փողոցի մասնակի վերանորոգում			40,000		ՀՀ Պետական բյուջե	40,000	Ավարտված է
220	Ջորակապ համայնքի 1-ին փողոցի մասնակի վերանորոգում			20,000		ՀՀ Պետական բյուջե	20,000	Ավարտված է
221	Արթիկ համայնքի Անկախության փողոցի մասնակի փոսային նորոգում			10,000		ՀՀ Պետական բյուջե	10,000	Ավարտված է
222	Մ-1 Սարազուղ ճանապարհի մասնակի վերանորոգում (ավազակոպիճային ծածկույթ)			10,000		ՀՀ Պետական բյուջե	10,000	Ավարտված է
223	Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանում, ընթացիկ պահպանում և շահագործում՝ այդ թվում							
224	Ավտոմոբիլային ճանապարհների մարզային (տեղական նշանակության) ընթացիկ, ձմեռային պահպանություն ու շահագործում (ճանապարհի երկ. - 458.3կմ.)	105,239	105,200	105,200		ՀՀ Պետական բյուջե	0,000	Ընթացքի մեջ է
225	2. Զրամատակարարում և ջրահեռացում	1660300,0	4650300,0	4650300,0			0,000	
226	գ. Ամասիա-բաշխիչ ցանցի շինարարական աշխատանքներ /8142 գծ.մ/	350,400				Այլ աղբյուրներ	0,000	
227	գ. Հոռոմ-բաշխիչ ցանցի շինարարական աշխատանքներ /9204 գծ.մ/	396,100				Այլ աղբյուրներ	0,000	
228	գ. Առափի-բաշխիչ ցանցի շինարարական աշխատանքներ /8453 գծ.մ/	363,800				Այլ աղբյուրներ	0,000	
	ք. Արթիկ և տարածաշրջանի գյուղական համայնքներ- ջրամատակարարման համակարգի բարելավում Ասիական զարգացման բանկի վարկային ծրագրերի շրջանակներում	350,000				Այլ աղբյուրներ	0,000	

1	2	3	4	5	6	7	
229	ք.Արթիկ -բաշխիչ ցանցի շինարարական աշխատանքներ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի վարկային ծրագրերի շրջանակներում	200,000			Այլ աղբյուրներ	0,000	
230	Գերմանական զարգացման վարկային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի վերանորոգման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ		4158,000	4158,000	ՀՀ պետական բյուջե, Գերմանական զարգացման բանկ	0,000	Ընթացքի մեջ է
231	Կապսի ջրամբարի կառուցման նպատակով ուսումնասիրությունների իրականացում և նախագծա-նախահաշվային փուտաթղթերի կազմում		192,300	192,300	ՀՀ պետական բյուջե, Գերմանական զարգացման բանկ		Ընթացքի մեջ է
232	3. Գազամատակարարում	2128000,0	0,0	0,0	ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
233	Շիրակ	136,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
234	Փոքրաշեն	25,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
235	Ղարիբջանյան	152,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
	Երազգավորս	205,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
236	Բայանդուր	102,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
237	Գետք	75,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
238	Ախուրիկ	153,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
239	Ոսկեհասկ	480,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
240	Առափի	155,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
241	Արեգնաղեմ	51,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
242	Գտաշեն	48,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
243	Ջրածոր	46,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
244	Բյուրակն	121,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
245	Բերդաշեն	43,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
246	Հարթաշեն	23,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
247	Մուսաեյան	50,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
248	Վարդաղբյուր	18,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
249	Կաքավասար	19,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
250	Սարապատ	21,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
251	Ձորաշեն	31,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
252	Նահապետավան	127,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
253	Հայկասար	47,000			ՀՀ Պետական բյուջե, այլ աղբյուրներ		
254	4. Էներգետիկա	10602000,0	415600,0	415600,0		0,000	
255	110-35կվ ԵԿ սարքավորումների և ՕԳ նախատեսված հիմնական նորոգման աշխատանքներ	180,000			Այլ աղբյուրներ		

1	2	3	4	5	6	7	
256	Գյումրի-2 220 կՎ լարման ենթակայանի վերականգնում	10422,000	415,600	415,600	Այլ աղբյուրներ	0,000	Ավարտված է
11	ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱԿԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	50800,000	50800,000	0,000		-50800,000	
260	Վերանորոգման աշխատանքներ	12,826	12,826	0,000		-12,826	
261	Պահեստային կառավարման կետի կառուցում	27,000	27,000	0,000		-27,000	
262	ՀՀ Շիրակի մարզի Բազրավան, Կարավասար, Շիրակական, Գառնադիճ և Պաղակն համայնքներում ստեղծել հրշեջ հենակետեր	11,000	11,000	0,000		-11,000	
12	ՀԱՄԱՑՆՔՆԵՐԻ ՖՈՆԴԱՑԻՆ	1001400,000	720300,000	793257,200		72957,200	
263	Մարզի համայնքների Ֆոնդային բյուջեներով նախատեսված ծախսեր	1001,400	720,600	204,500		-516,100	Ավարտված է
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	42764254,9	23305109,5	16417597,4		-7536812,1	